6-16-05

DN
ML

Arlington/Pascal

storm sewer on Kaufman
MH 977 TO MH 974

BM	7.11	232.17		225.06		MH # 977 1+42.77 15' ⓢ SE
0+00	15' ⓢ SE		7.11	225.06	214.40	C-10.66 MH # 977 15' ⓢ
0+00	29' ⓢ SE		7.94	224.23	214.40	C-9.83 MH 977 29' ⓢ
0+25	19' ⓢ SE		4.76	227.41	215.77	C-11.64
0+50	19' ⓢ SE		3.45	228.72	217.14	C-11.58 5.48%
0+75	17' ⓢ SE		2.73	229.44	218.51	C-10.93
1+00	17' ⓢ SE		1.47	230.70	219.88	C-10.82
1+20.36	4.58	236.34	0.41	231.76	221.00	C-10.76 Fill 10.95 TO TC 19' ⓢ SE MH # 974 Elev = 231.95 TO TC
1+20.36			4.07	232.27	221.00	C-11.27 28' ⓔ NW MH # 974
BM			3.65	232.69	(232.73)	CP # 61