Arlington / Pascal

DN
ML

6-20-05

Storm Sewer on Kaufman
MH 969 TO MH 966

BM	1.94	250.92		248.98	CP # 63		
0+00	34' @ NW		5.51	245.41	222.10	C-23.31	MH # 969
0+25	34' @ NW		5.99	244.93	222.21	C-22.72	
0+50	34' @ NW		7.29	243.63	222.32	C-21.31	0.436%
0+75	34' @ NW		8.34	242.58	222.43	C-20.15	
1+05.58	34' @ NW		9.17	241.75	222.56	C-19.19	MH # 966
1+05.58	50' @ NW		9.18	241.74	222.56	C-19.18	MH # 966
TBM			10.93	239.99		Hub @ MH 966	

CP 9 237.91
CP 10 239.59
CP 63 248.98