Arlington/Pascal
Storm Sewer
Frankson – Hamline To West
MH 878 To 875 To 873

DN
BS
TH

8-15-05

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| BM | 6.01 | 247.74 | | 241.73 | |
| 0+0 | 28' Ⓢ No. Hub | | 8.19 | 239.55 | 232.60 |
| 0+50 | 28' Ⓢ No | | 5.65 | 242.09 | 234.25 |
| 1+0 | 28' Ⓢ No. | | 4.39 | 243.35 | 235.89 |
| 1+46.59 | 28' Ⓢ No. | | 3.11 | 244.63 | 237.43 |
| 0+0 | 28' Ⓢ No | | 2.86 | 244.88 | 237.43 |
| 0+50 | 6.83 | 253.29 | 1.28 | 246.46 | 237.96 |
| 1+00 | 35' Ⓢ No | | 5.62 | 247.67 | 238.49 |
| 1+60.90 | 10' Ⓢ So. | | 5.05 | 248.24 | 239.14 |
| 1+60.90 | 20' Ⓢ So. | | 4.96 | 248.33 | 239.14 |
| BM | | | 5.13 | 248.16 | (248.18) |

STA PRC 24+51.01 12' Ⓢ F/c Lt Frankson

(PT 609) 240.20

C-6.95 MH 878 Fill To TC = F7.50

C-7.84 3.29%

C-7.46

23+41.48
244.35

C-7.20 MH 875 Fill To TC = F6.80

C-7.45 MH 875

C-8.50 35' Ⓢ No.

C-9.18 1.06%

21+79
247.65

C-9.10 MH 873 Fill To TC = F8.40

C-9.19 MH 873

STA ER 22+19.58 12' Ⓢ Lt