Arlington-Pascal P8134
Storm Sewer 42" RCP
Midway to No. Midway @ Bison
MH 940 TO 891

BM	4.59	238.19		233.60		CP# 7
0+0					226.16	MH 940
0+50	35' ⓢ West		4.00	234.19	226.40	C-7.79
1+00	35' ⓢ west		4.93	233.26	226.63	C-6.63
1+52.33	35' ⓢ west		4.92	233.27	226.88	C-6.39
1+52.33	35' ⓢ East		4.33	233.86	226.88	C-6.98
BM			3.31	234.88		MH # 940

STA 1+19 To Inside of Water Main
Invert is 226.72

DN
BS
TH

9-20-05 (25)

MH 940

0.473%

233.15
MH 891 Fill TC = 6.20

MH 891

2+63 44 50' ⓢ