Arlington - Pascal P8/34
Storm Sewer
MH# 925 TO MH# 926
Midayway - Pascal to west

BM 5.2822690			221.62		CP# 5	
0+0	25'⊙	5.60	221.30	213.50	C-7.80	MH 925
						0.359%
0+42.20	25'⊙	6.14	220.76	213.65	C-7.11	218.70 MH 926 Fill TC = 5.00
0+42.20	40'⊙	6.57	220.33	213.65	C-6.68	MH 926
MH 926 TO MH 931						
0+0	25'⊙ SO	5.98	220.92	213.65	C-7.27	MH 926
0+50	25'⊙ SO	6.66	220.24	213.81	C-6.43	
						0.322%
1+00	25'⊙ SO	7.44	219.46	213.97	C-5.49	
1+42.81	25'⊙ SO	7.37	219.53	214.11	C-5.42	217.65 MH 931 Fill TC = 3.50
1+42.81	40'⊙	7.46	219.44	214.11	C-5.33	MH 931
BM		4.41	222.49	222.51	CP# 19	

DN
JE
TH

9-26-05