Arlington/Pascal P8134

Storm Sewer on Arlington

Hamline To Sheldon

MH 798 TO MH 796 TO MH 790

BM	7.45	249.20		241.75	
0+0	29' (S) No.		7.45	241.75	232.66
0+50	29' (S) No		6.14	243.06	233.21
1+00	29' (S) No		5.51	243.69	233.75
1+30.17	29' (S) No.		5.12	244.08	234.08
1+30.17	29' (S) So.		5.21	243.99	234.08
0+0	32' (S) So.		5.24	243.96	234.08
0+40	30' (S) So.		4.93	244.27	234.24
0+76.96	21.' (S) No.		4.45	244.75	234.38
0+76.96	38' (S) So.		4.52	244.68	234.38
BM			5.18	244.02	(244.01)

DN 4-6-06 (50)

JS

MH 798 29' (S) No

C-9.09 MH 798

C-9.85 1.09%

C-9.94

TC = 243.60

C-10.00 MH 796 TC Fill = 9.50

C-9.91 MH 796

C-9.88 MH 796

C-10.03 0.39%

TC = 243.90

C-10.37 MH 790 TC Fill = 9.50

C-10.30 MH 790

CP# 32