x Arlington / Pascal PS134
Storm Sewer Arlington –
150± west Pascal To Simpson
MH 761 To MH 757 To MH 753

DN 4-14-06
JS

BM	3.68	255.19		251.51		CP# 30
0+0	37'@ No		5.66	249.53	239.64	C-9.89 MH 761
0+50	37'@ No		5.95	249.24	239.86	C-9.38 0.44%
1+00	37'@ No		6.83	248.36	240.08	C-8.28
1+25	37'@ No		7.00	248.19	240.19	C-8.00 Fill 247.45 MH 757 TC Fill = 7.25
1+25	21'@ So.		7.34	247.85	240.19	C-7.66 MH 757
0+0	37'@ No		7.00	248.19	240.19	C-8.00 MH 757 0.45%
0+57.51	37'@ No		7.90	247.29	240.45	C-6.84 Fill 247.15 MH 753 TC Fill = 6.70
0+57.51	21'@ So.		7.96	247.23	240.45	C-6.78 MH 753
BM			7.36	247.83	(247.82)	CP# 40