Arlington / Pascal P8134 — DN — 4-26-06

Storm sewer Arlington — SS — (58)

Albert To Holton

MH 779 TO 774

(Revised 4-26-06)

BM	6.27	253.66		247.39		0+0	MH 779 36'⊙ No
0+0	21'⊙ So.		6.27	247.39	235.82	C-11.57	MH 779
0+50	21'⊙ So		6.00	247.66	236.10	C-11.56	
1+0	21'⊙ So.		5.81	247.85	236.37	C-11.48	0.55%
2+0	21'⊙ So.		5.27	248.39	236.93	C-11.46	
2+91.07	21'⊙ So.		Hub 4.91	248.75	237.43	C-11.32	MH 774
BM			4.75	248.91	(248.90)	2+91.07	36'⊙ No. MH 774
BM			5.05	248.61	(248.61)	2+0	36'⊙ No.
237.04							
	5.25	254.00		248.75			
			16.60	237.40			
			18.30	235.70		Invert San MH	