Arlington/Pascal P8139
Storm Sewer Arlington
Arcola TO Asbury
MH 745 TO MH 741 TO MH 737

HI
254.68

					DN		
					SS		4-26-06
0+0	21'⊙ So	6.20	248.48	~~241.90~~ 242.02	~~C-6.58~~ C-6.46	MH 745	
0+50	21'⊙ So	5.46	249.22	242.12	~~C-7.10~~ C-7.01	0.43% 0.37%	
1+00	21'⊙ So.	5.17	249.51	242.33	~~C-7.18~~ C-7.11		
2+00	21'⊙ So.	4.80	249.88	242.76	~~C-7.12~~ C-7.11		
2+22.95	21'⊙ So.	4.64	250.04	242.86	C-7.18	MH 741	TC=249.45 Fill TC=6.55
2+22.95	36'⊙ No	4.87	249.81	242.86	C-6.95	MH 741	
0+0	21'⊙ So	4.64	250.04	242.86	C-7.18	MH 741	
0+50	21'⊙ So	4.51	250.17	243.08	C-7.09	0.43%	
1+08.53	21'⊙ So.	5.02	249.66	243.33	C-6.33	MH 737	TC=249.90 Fill TC=6.55
1+08.53		4.57	250.11	243.33	C-6.78	MH 737	
BM		4.88	249.80	(249.83)	CP 35		