Arlington / Pascal PB134
Storm Sewer Layout
MH 611 TO 608 TO 1014
CHELSEA TO HAMLINE

DN
JS
CM

5-8-06

BM				242.22		STA	ER 12'⊙ F/L Lt
0+0	60'⊙ SWH		4.65	242.36	234.90	C-7.46	MH 611
							0.33% TC=241.90
0+29.99	50'⊙ SWH spk		5.23	241.78	235.00	C-6.78	MH 608 Fill TC=6.85
0+29.99	18'⊙ NEH		4.41	242.60	235.00	C-7.60	MH 608
0+0	20'⊙ E		4.65	242.36	235.00	C-7.36	MH 608
0+50	1.70	247.99	0.72	246.29	235.19	C-11.10	20'⊙ E
							0.37%
1+00	20'⊙ E		2.56	245.43	235.37	C-10.06	TC=242.65
1+88.03	20'⊙ E		3.93	244.06	235.70	C-8.36	MH 1014 Fill TC=6.90
1+88.03			out		235.70		MH 1014
BM			5.77	242.22	242.22	STA	ER 12'⊙ F/L Lt