Arlington / Pascal P8134
Storm Sewer Arlington
Asbury To Snelling
MH 737 TO MH 734 TO MH 211

DN
JS
BS
CM

5-23-06 (73)

BM	5.23	255.99		250.76		STA 2+50 14' (S) Rt Arlington	
	21' (S)						
√ 0+0			6.30	249.69	244.83	C-4.86	MH 737
0+50			5.36	250.63	245.03	C-5.60	
1+00			4.99	251.00	245.23	C-5.77	0.40%
1+46			4.90	251.09	245.42	C-5.67	MH 734 250.76 Fill TC=5.25
0+0			4.90	251.09	245.42	C-5.67	MH 734
0+50			4.11	251.88	245.62	C-6.26	
1+00			3.68	252.31	245.82	C-6.49	0.40%
1+45			3.84	252.15	246.00	C-6.15	MH 211 Fill 3.85 252.14 Fill TC=6.05
					247.25		
BM	5.07	257.22		252.15		MH 211 21' (S) So.	
			10.84	246.38		Bottom of Phone Duct	
			11.86	245.38		Invert Elev @ 1+0 27' (S)	
				1.25			
				246.63		Top of RCP @ 1+00 27' (S)	