Sewer Butternut St
7th Bay P8137
Bay to Sumac
Infiltration Sewer
MH 511 TO 513, 511 TO 510

DN
JS

5-9-08

Redo P-11

BM	5.91	66.74		60.83		CP # 27	
0+0	20'@Rt		5.34	61.40	56.50	C-4.90	MH 511 61.90
0+0	40'@Rt		5.80	60.94	56.50	C-4.44	MH 511
0+0	20'@Rt		5.34	61.40	54.00	C-7.40	Bottom of MH 511 Fill to TC=7.90
0+50	20'@Rt		5.34	61.40	56.77	C-4.63	0.53%
0+93	20'@Rt		5.50	61.24	57.00	C-4.24	MH 513 61.30 Fill to TC=4.30
0+93	40'@Rt		5.74	61.00	57.00	C-4.00	MH 513
0+00	20'@Lt		5.34	61.40	56.50	C-4.90	MH 511
0+50	20'@Lt		5.26	61.48	56.50	C-4.98	
1+00	20'@Lt		4.79	61.95	56.50	C-5.45	0.00%
2+00	20'@Lt		4.17	62.57	56.50	C-6.07	
3+00	20'@Lt		3.49	63.25	56.50	C-6.75	
4+00	5.90	70.13	2.51	64.23	56.50	C-7.73	20'@Lt
5+00	20'@Lt		5.93	64.20	56.50	C-7.70	65.70
5+47	20'@Lt		5.57	64.56	56.50	C-8.06	MH 510 Fill to TC=7.20
5+47	45'@Rt		3.56	66.57	56.50	C10.07	MH 510
BM			4.64	65.45	(65.48)	CP # 26	