Earl - McLean P8144
STORM SEWER
Mounds @ STA 16+50± To Thorn
MH 739 To 738 To 735 To 732

DN
JS
DS

6-30-08

BM	3.50	178.98		175.48		CP#57	
0+0	35' Lt		4.77	174.21	169.43	C-4.78	MH 739 173.30 Fill To TC = 3.85
0+0	30' Rt		2.48	176.50	169.43	C-7.07	MH 739
0+50	35' Lt.		3.04	175.94	170.63	C-5.31	2.39%
1+00	35' Lt		0.52	178.46	171.82	C-6.64	
TP	10.44	188.90	0.52	178.46			
1+09.97	35' Lt		10.46	178.44	172.06	C-6.38	MH 738 179.75 Fill To TC = 7.65
1+09.97	30' Rt		11.06	177.84	172.06	C-5.81	MH 738
0+0	35' Lt		10.48	178.42	172.06	C-6.36	MH 738
0+50	27' Lt.		9.08	179.82	175.30	C-4.52	
1+00	27' Lt.		6.80	182.10	178.55	C-3.55	6.49%
1+79.91	30' Lt.		1.37	187.53	183.73	C-3.80	MH 735 190.90 Fill To TC = 7.15
1+79.91	30' Rt		0.26	188.64	183.73	C-4.91	MH 735