Arlington / Pascal P8134
Storm Sewer Nebraska
Chelsea TO Huron
MH 730 TO MH 727 TO MH 724

DN 4-4-06 CB at Holton Simpson at Nebraska
JS

BM	5.25	247.92		242.67		CP# 68	
							TC = 242.35
0+00	35' @ NE		4.91	243.01	234.75	C-8.26	MH 730 TC Fill = 7.55
0+00	35' @ SW		5.41	242.51	234.75	C-7.76	MH 730
							0.376% TC = 242.90
0+58.47	28' @ NE		4.85	243.07	234.97	C-8.10	MH 727 TC Fill = 7.90
0+58.47	30' @ SW		4.47	243.45	234.97	C-8.48	MH 727
0+00	27' @ No		4.64	243.28	234.97	C-8.31	MH 727
0+50	27' @ No		3.98	243.94	235.17	C-8.77	
							0.397%
1+00	27' @ No.		3.38	244.54	235.37	C-9.17	
2+00	27' @ No		3.74	244.18	235.76	C-8.42	
TP	4.44	248.62	3.74	244.18			TC = 243.30
2+51.79	27' @ No.		4.89	243.73	235.97	C-7.76	MH 724 TC Fill = 7.30
2+51.79	27' @ So.		4.96	243.66	235.97	C-7.69	MH 724
BM			5.05	243.57	243.58	CP# 80	