Sewer Payne/Edgerton
MH 112 to MH 113
Infiltration Sewer

DN
JS
KL

7-8-09

BM	5.56	121.37		115.81		CP#6
0+0	35' Rt		5.46	115.91	109.00	C-6.91 MH 112
0+0	35' Rt		5.46	115.91	109.00	C-6.91 Bottom MH 112
0+50	35' Rt		4.48	116.89	109.00	C-7.89
1+0	35' Rt		3.62	117.75	109.00	C-8.75
1+57.99	35' Rt		2.52	118.85	109.00	C-9.85 MH 113
1+57.99	35 Rt		2.52	118.85	107.00	C-11.85 Bottom MH 113 118.50 Fill To TC = 11.50
TP	8.91	127.76	2.52	118.85		
1+57.99	45 Rt		6.08	121.68	109.00	C-12.68 MH 113
BM			5.06	122.70	(122.71)	CP#7

0.00%